



**COMUNE DI BRESCIA**  
VIA MARCONI 12  
25100 BRESCIA

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI FRESATURA E ASFALTATURA  
DELLA TANGENZIALE OVEST E ALTRE VIE CITTADINE  
LOTTO IV**

**IMPRESA: STRADASFALTI S.r.l. Via Brennero n° 316 Trento**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno 2017, il mese di Gennaio, il giorno 25, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

- vista la determinazione dirigenziale del 23/11/2015 n. 2745, relativa all'approvazione del progetto:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI FRESATURA E ASFALTATURA DELLA  
TANGENZIALE OVEST E ALTRE VIE CITTADINE  
LOTTO IV**

per il quale furono autorizzati i fondi occorrenti nella misura di € 399.975,00 complessivi, dei quali:

€ 317.500,00 opere da appaltare di cui € 6.3500,00 per oneri della sicurezza  
€ 82.475,00 somme a disposizione

Vista la determinazione dirigenziale n° 1476 del 16/06/2016 relativa alla presa d'atto aggiudicazione definitiva alla STRADASFALTI.R.L. Via Brennero n° 316 Trento

- vista il contratto n° 689 del 28/09/2016 relativo ai lavori di cui all'oggetto con il quale l'impresa STRADASFALTI.R.L. Via Brennero n° 316 Trento accettava l'esecuzione dei lavori cui all'oggetto, per un importo di € 268.244,95 + IVA, al netto del ribasso del -15,83 % per opere a misura di cui € 6.350,00 per oneri della sicurezza.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Geom. *Mauro Salvadori*

Per conferma:

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. *Francesco Simonetti*

**L'IMPRESA**  
**STRADASFALTI S.r.l.**  
**STRADASFALTI s.r.l.**  
Il Direttore Tecnico

-vista la determinazione dirigenziale n° 1538 del 23/06/2016 relativa all' autorizzazione al sub appalto all'impresa SOLE IMMOMECC S.P.A. Via Aeroporto civ 18 25010 Montichiari ( BS)

vista la determinazione dirigenziale n° 1793 del 28/07/2016 relativa all' autorizzazione al sub appalto all'impresa TECNOFRESE S.R.L.. Via Costantina civ 1/C 24126 Bergamo

vista la comunicazione di affidamento inferiore al 2% Prot. N 95074/2016 del 16/06/2016 all'impresa Dotti S.R.L. Via A. Monte civ 2 25030 Orzivecchi ( BS)

- visti i verbali di:  
consegna dei lavori in data: 27/07/2016  
sospensioni e riprese:

Dal	Al	Motivo

ultimazione dei lavori in data: 23/11/2016

- specificando che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato di 120 giorni calendari, e che pertanto rispetta i termini del contratto originario che fissa l'ultimazione entro 120 giorni calendari consecutivi dalla consegna;
- proceduto alla ricognizione dei lavori in contraddittorio con l'impresa;
- riscontrato tutti i documenti contabili;

#### VERIFICATO

- che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sono quelli previsti per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella misura di nette:  
€ 268.244,95 + I.V.A. contratto originario;
- che l'importo dei lavori quale risulta dal conto finale in data 05/01/2017 , ammonta a nette  
€ . 268 169,67+ I.V.A.;
- che non vi è stato supero di spesa;
- che l'Impresa ha firmato il conto finale ed il registro di contabilità senza riserve;

#### ACCERTATO

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Mauro Salvadori

Per conferma:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Francesco Simonetti

L'IMPRESA  
STRADASFALTI S.r.l.  
STRADASFALTI s.r.l.  
Il Direttore Tecnico

- che non sono stati segnalati atti impeditivi alla liquidazione da parte degli Enti Previdenziali ed Assicurativi compreso le Casse Paritetiche Edili;
- che non è accaduto alcun infortunio sul lavoro;

CERTIFICA

- che le opere relative al progetto di:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI FRESATURA E ASFALTATURA DELLA  
TANGENZIALE OVEST E ALTRE VIE CITTADINE  
LOTTO IV

sono state regolarmente eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo, quale risulta dal conto finale in €. 268.169,67 + I.V.A. dal quale detraendo :

Acconti :

N°	DATA	IMPORTO €.
1	06/10/2015	207.018,64

**restano nette €. 61.151,03 + I.V.A. ( Sessantunomilacentocinquantuno,03 )**

che possono essere pagati all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Mauro Salvadori

L'IMPRESA  
STRADASFALTI S.r.l.  
STRADASFALTI s.r.l.  
Il Direttore Tecnico

Per conferma:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Francesco Simonetti