



COMUNE DI BRESCIA
Settore Mobilità,
Eliminazione Barriere Architettoniche
Trasporto Pubblico

*PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE
AREA VIA TIRANDI – AREA VIA VENETO – PNSS 4-5*

CUP C87H14001080004
CIG 6435879F59

RELAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI

**CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE**

Direttore Lavori: geom.Michele Mombelli

RUP: ING. Nadia Bresciani

Committente : Comune di Brescia

Lavori di: Progetto di Miglioramento della sicurezza Stradale Area via Tirandi – Area via Veneto – PNSS 4-5 – CUP C87H14001080004 –CIG 6435879F59

Impresa: Impresa Pelizzari SRL Via Roma n°49 Collebeato BS CF e P. IVA 01993990173

Cofinanziamento Decreto R.L. n°1626 del 04.03.2015 Piano Naz. Della Sic. Stradale Verbale di aggiudicazione definitiva n°799 del 21/03/2016

Importo opere e lavori compreso oneri sicurezza € 196.087,06 + IVA

Importo di contratto dei lavori compreso oneri sicurezza € 119.061,10 + IVA

RIBASSO D'ASTA: -21,46%

**RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI
e
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno **2016**, il mese di **Dicembre**, il giorno **22** in Brescia, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

- Vista la determina dirigenziale in data 06/11/2015 N.2536 è stato approvato il progetto esecutivo inerente le opere di Miglioramento della sicurezza Stradale Area via Tirandi – Area via Veneto – PNSS 4-5 per un importo complessivo di euro 172.428,99 così distinto:

PARTE A

€ 119.061,10 per opere da appaltare di cui
 € 115.061,10 per opere a misura (soggette a ribasso)
 € 4.000,00 per oneri della sicurezza

PARTE B

€ 26.193,44 per IVA 22% su opere
 € 4.515,00 per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR 207/2010)
 € 1.464,00 per allacciamenti a pubblici servizi – Iva Compresa
 € 14.525,45 per imprevisti – Iva Compresa
 € 488,00 assicurazione progettisti
 € 3.172,00 compenso coordinatore Sicurezza in Esecuzione
 € 3.010,00 per accantonamento fondo progettazione e innovazione (art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

- Che con il medesimo provvedimento è stato approvato il capitolato speciale d'appalto;
- Che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di affidare le opere mediante procedura negoziata ai sensi art.57 comma 6 e 122, comma 7 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. da tenersi con il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- Che in data 09/02/2016 detta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso in capo all'impresa dei requisiti prescritti come dichiarato dal Responsabile Procedimento ing. Nadia Bresciani
- Che con det. Dirigenziale n°799 in data 21/03/2016 è avvenuta la presa d'atto di aggiudicazione definitiva all'Impresa Pelizzari SRL con sede in Collebeato (Bs) Via Roma n°49 – C.F. e P.IVA 01993990173 entro l'importo presunto di € 115.061,10 per opere al netto del ribasso del -21,46% sull'elenco prezzi posto a base di gara oltre ad € 4.000,00 per oneri sicurezza per un importo complessivo di € 119.061,10+ IVA 22% = 145.254,54 IVA compresa
- Che con delibera di Giunta Comunale n°293 del 24/05/2016 è stata approvata la rideterminazione del nuovo quadro economico entro la spesa complessiva di € 196.087,06 così distinto:

PARTE A

- € 119.061,10 per opere appaltate di cui
 - € 115.061,10 per opere a misura
 - € 4.000,00 per oneri della sicurezza

PARTE B

- € 26.193,44 per IVA 22% su opere
- € 4.515,00 per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR 207/2010)
- € 1.464,00 per allacciamenti a pubblici servizi – Iva Compresa
- € 4.803,23 per imprevisti – Iva Compresa
- € 488,00 assicurazione progettisti
- € 3.172,00 compenso coordinatore Sicurezza in Esecuzione
- € 3.010,00 per accantonamento fondo progettazione e innovazione (art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

- € 33.380,29 per realizzazione postazione Bicimia in Via delle Scuole

- Verificata la presenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Vista la polizza assicurativa generale n. 899434 emessa in data 11/05/2016 dalla Elba Assicurazioni S.p.A. che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi dall'esecutore dei lavori.

ACCERTATO

- che in data 15/04/2016 è stato redatto il verbale di cantierabilità di lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 DPR 5.10.2010 n.207;
- che in data 24/06/2016 è stata disposta consegna dei lavori;
- che i lavori ai sensi art.11 del Capitolato Speciale devono concludersi entro 130 giorni dalla data di consegna e quindi entro il 31/10/2016;
- che in data 28/10/2016 è stata richiesta ed approvata la proroga di 30gg e che per tanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 30/11/2016

- che in data 30/11/2016 è stata verbalizzata l'ultimazione dei lavori;
- che i lavori sono iniziati il 24/06/2016 e si sono conclusi il 30/11/2016 e quindi entro il termine contrattuale;
- che in data 16/09/2016 con det. Dirig.N°2160 è stato autorizzato il subappalto all'Impresa Archetti Asfalti SRL per i lavori di asfaltatura entro l'importo complessivo presunto di €15.000,00 +IVA
- che in data 28/10/2016 con det. Dirig.N°2574 è stato autorizzato il subappalto all'Impresa Segnal Brixia SRL per i lavori di segnaletica stradale orizzontale entro l'importo complessivo presunto di €8.500,00 +IVA
- Viste le relazioni periodiche del Coordinatore in fase di Esecuzione Ing. Gianluca Bertolina N°1 del 30/07/2016, N°2 del 29/09/2016, N°3 del 08/11/2016 e la relazione Finale del 12/12/2016 e rilevato che in fase esecuzione non è accaduto alcun infortunio a lavoratori sul luogo di lavoro
- che è stato effettuato sopralluogo di verifica lavori in contraddittorio con impresa in data 30/11/2016 e in data 13/12/2016;
- che in data 30/11/2016 l'impresa Pelizzari SRL ha effettuato il pagamento della fattura N°61/2016 all'impresa subappaltatrice Archetti Asfalti SRL per un importo complessivo di €13.000,00 +IVA
- che in data 30/11/2016 l'impresa Pelizzari SRL ha effettuato il pagamento della fattura N°193BIS/2016 all'impresa subappaltatrice Segnal Brixia SRL per un importo complessivo di €1.993,63 +IVA
- che è stato emesso DURC ON LINE dell'Impresa Pelizzari SRL prot. INAIL_4639213 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL – CASSE a tutto il 30/12/2016;
- che è stato emesso DURC ON LINE dell'Impresa Archetti Asfalti SRL prot. INAIL_4736522 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL – CASSE a tutto il 10/01/2017;
- che è stato emesso DURC ON LINE dell'Impresa Segnal Brixia SRL prot. INPS_4723821 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL – CASSE a tutto il 24/02/2017;
- che in data 22/12/2016 è stata sottoscritta polizza a garanzia fidejussoria della rata di saldo con la Coface Assicurazioni;
- che l'Impresa ha firmato senza riserve il conto finale delle opere redatto in data 12/12/2016;

CERTIFICA

- che le opere relative al progetto di:
opere di Miglioramento della sicurezza Stradale Area via Tirandi – Area via Veneto – PNSS 4-5
sono state regolarmente eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali contenute nel contratto d'appalto e pertanto ne liquida l'importo, quale risulta dal conto finale del 12/12/2016 in complessivi € 119.058,40 + IVA
- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| a dedurre CP 1 del 07/09/2016 | € 49.834,19 + IVA | |
| a dedurre CP 2 del 20/10/2016 | € 49.931,22 + IVA | |
| restano a saldo lavori | € 19.292,99 + IVA | 23,537,45 |

Le opere non hanno comportato alcun risparmio ed ai sensi art.3 Capitolato Speciale d'Appalto possono essere pagate all'impresa a saldo di ogni suo avere per

l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto e salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Michele Mombelli



L'IMPRESA
Pelizzari SRL

Per conferma:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Nadia Bresciani



PELIZZARI S.r.l.
Collebeato (Bs)



2000