



COMUNE DI BRESCIA

**COMUNE DI BRESCIA**

VIA MARCONI 12

25100 BRESCIA

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN VARIE SCUOLE CITTADINE ED ASILI NIDO SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI. LOTTO 5

IMPRESA: ZL IMPIANTI SRL Via Garbella, 16 Sirmione (Brescia)

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno **2016** , il mese di **Dicembre** , il giorno **19** , in , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

- vista la determinazione dirigenziale del 01/12/2015 n. 2817 P.G. relativa all'approvazione del progetto:

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN VARIE SCUOLE CITTADINE ED ASILI NIDO SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI. LOTTO 5  
per il quale furono autorizzati i fondi occorrenti nella misura di € 223.492,25 complessivi, dei quali:

€ 175.978,15 opere da appaltare di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza  
€ 47.514,1 somme a disposizione

- vista la determinazione dirigenziale n. 1285 del 20/05/2016 relativa all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla ditta ZL IMPIANTI SRL ;Via Garbella, 16 Sirmione (Brescia)
- visto il contratto n. atti a/non a Rep. in data con il quale l'impresa accettava l'esecuzione dei lavori cui all'oggetto, per un importo di € 154.582,48 + IVA, al netto del ribasso del -12,369 % per opere a misura di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza.

- visto/i il contratto/i di subappalto autorizzati

- visti i verbali di:

consegna dei lavori in data: 01/07/2016

sospensioni e riprese:

ultimazione dei lavori in data: 30/11/2016

- specificando che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato di **153** giorni calendari, e che pertanto rispetta i termini del contratto originario che fissa l'ultimazione entro 300 giorni calendari consecutivi dalla consegna;
- proceduto alla ricognizione dei lavori in contraddittorio con l'impresa;
- riscontrato tutti i documenti contabili;

## VERIFICATO

- che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sono quelli previsti per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella misura di nette:  
€ 154.582,48 + I.V.A. contratto originario;
- che l'importo dei lavori quale risulta dal conto finale in data € 30/11/2016, ammonta a nette  
€ 154.582,48 + I.V.A.;
- che non vi è stato supero di spesa;
- che l'Impresa ha firmato il conto finale ed il registro di contabilità senza riserve;

## ACCERTATO

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- che non sono stati segnalati atti impeditivi alla liquidazione da parte degli Enti Previdenziali ed Assicurativi compreso le Casse Paritetiche Edili;
- che non è accaduto alcun infortunio sul lavoro;

## CERTIFICA

- che le opere relative al progetto di:  
**PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA IN VARIE SCUOLE CITTADINE ED ASILI NIDO SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI.**  
**LOTTO 5**

sono state regolarmente eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo, quale risulta dal conto finale in € 154.582,48 + I.V.A. dal quale detraendo :

Acconti :

N°.	DATA	IMPORTO €.
1	07/10/2016	€132.804,95

**restano nette € 21.777,53 + I.V.A. ( ventunomilasettecentosettantasette/53 )**

che possono essere pagati all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Scitruog Davide

Per conferma:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Franco Mandonico

L'IMPRESA  
**ZL IMPIANTI S.R.L.**  
Sede Leg. 22019 Colonnare di Sestona (SI) - Via Garbetta 16  
Tel: 030 819386 - 030 9904666 - Fax 030 9904481  
Off. Amm. 48043 Cattolica di Sov. (MN) - Via dell'Industria 1  
Tel: 0376 871378 - 0376 860420 - Fax 0376 860418  
Partita IVA e Codice Fiscale 03003610980