



COMUNE DI BRESCIA
Settore Mobilità,
Eliminazione Barriere Architettoniche
Trasporto Pubblico

*PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2015*

CUP C87H15000290004
CIG 6392580BE3

RELAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI

**CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE**

Direttore Lavori: geom. Michele Mombelli

RUP: ING. Nadia Bresciani

Committente : Comune di Brescia

Lavori di: Progetto di Miglioramento della sicurezza Stradale e Abbattimento
Barriere Architettoniche – Anno 2015
CUP C87H14001080004 –CIG 6392580BE3

Impresa: Impresa Bolpagni Reginaldo e C. S.a.s. con sede legale in Via della Volta
n°185 Brescia CF e P. IVA 03244210179

Verbale di aggiudicazione definitiva n°646 del 07/03/2016

Importo opere e lavori compreso oneri sicurezza € 86.828,00 + IVA

Importo di contratto dei lavori compreso oneri sicurezza € 69.306,82 + IVA

RIBASSO D'ASTA: -22,22%

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **2017**, il mese di **Gennaio**, il giorno **31** in Brescia, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

- Vista la determina dirigenziale in data 08/10/2015 N.2306 è stato approvato il progetto esecutivo inerente le opere di Miglioramento della Sicurezza Stradale e Abbattimento Barriere Architettoniche - Anno 2015 per un importo complessivo di euro 100.000,00 così distinto:

PARTE A

€ 88.600,00 per opere da appaltare di cui
 € 86.828,00 per opere a misura (soggette a ribasso)
 € 1.772,00 per oneri della sicurezza

PARTE B

€ 3.544,00 per IVA 4% su opere
 € 2.658,00 per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR 207/2010)
 € 426,00 assicurazione progettisti
 € 3.000,00 compenso coordinatore Sicurezza in Esecuzione
 € 1.772,00 per accantonamento fondo progettazione e innovazione (art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

- Che con il medesimo provvedimento è stato approvato il capitolato speciale d'appalto;
- Che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di affidare le opere mediante procedura negoziata ai sensi art.57 comma 6 e 122, comma 7 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. da tenersi con il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- Che in data 12/01/2016 detta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso in capo all'impresa dei requisiti prescritti come dichiarato dal Responsabile Procedimento ing. Nadia Bresciani
- Che con det. Dirigenziale n°646 in data 07/03/2016 è avvenuta la presa d'atto di aggiudicazione definitiva all'Impresa Bolpagni Reginaldo & C. S.a.s. con sede in via della Volta n°185 Brescia C.F. e P.IVA 03244210179 entro l'importo presunto di € 67.534,82 per opere al netto del ribasso del -22,22% sull'elenco prezzi posto a base di gara oltre ad € 1.772,00 per oneri sicurezza per un importo complessivo di € 69.306,82+ IVA 4% = 72.079,09 IVA compresa
- Verificata la presenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Vista la polizza assicurativa n. 431414 emessa in data 31/12/2010 dalla Duomo UniOne Assicurazioni che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi dall'esecutore dei lavori.

ACCERTATO

- che in data 05/04/2016 è stato redatto il verbale di cantierabilità di lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 DPR 5.10.2010 n.207;
- che in data 31/05/2016 è stata disposta consegna dei lavori;
- che i lavori ai sensi art.11 del Capitolato Speciale devono concludersi entro 90 giorni dalla data di consegna e quindi entro il 20/09/2016;
- che in data 14/09/2016 è stata richiesta ed approvata la proroga di 30gg e che per tanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori è il 20/10/2016
- che in data 03/10/2016 è stata verbalizzata la sospensione dei lavori per indisponibilità dei luoghi causa interferenza con altra impresa della Società A2A
- che in data 27/10/2016 è stata verbalizzata la ripresa dei lavori e che quindi i lavori sono stati sospesi dal 03/10/16 al 26/10/16 la nuova data per la fine dei lavori è il 12/11/2016
- che in data 12/11/2016 è stata verbalizzata l'ultimazione dei lavori;
- che i lavori sono iniziati il 23/06/2016 e si sono conclusi il 12/11/2016 e quindi entro il termine contrattuale;
- che in data 24/10/2016 con det. Dirig.N°2485 è stato autorizzato il subappalto all'Impresa Novastrade Srl Unipersonale per i lavori di asfaltatura entro l'importo complessivo presunto di € 5.150,00 +IVA
- che in data 14/09/2016 è stato autorizzato l'affidamento entro l'importo contrattuale del 2% (€1.000,00+IVA) alla Società Appia Antica Srl ma che il lavoro è stato eseguito direttamente dall'appaltatore Bolpagni Reginaldo e C. S.a.s
- Viste le relazioni periodiche del Coordinatore in fase di Esecuzione Ing. Gianluca Bertolina N°1 del 30/07/2016, N°2 del 29/09/2016, N°3 del 08/11/2016 e la relazione Finale del 14/11/2016 e rilevato che in fase esecuzione non è accaduto alcun infortunio a lavoratori sul luogo di lavoro
- che è stato effettuato sopralluogo di verifica lavori in contraddittorio con impresa in data 29/09/2016 e in data 12/11/2016;

- che in data 30/11/2016 l'impresa Bolpagni Reginaldo e C. S.a.s ha effettuato il pagamento della fattura N°73/2016 all'impresa subappaltatrice Novastrade Srl Unipersonale per un importo complessivo di €5.000,00 +IVA
- che è stato emesso DURC ON LINE dell'Impresa Bolpagni Reginaldo e C. S.a.s prot. INAIL_5215403 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL – CASSE a tutto il 25/02/2017;
- che è stato emesso DURC ON LINE dell'Impresa Novastrade Srl Unipersonale prot. INAIL_4759400 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL – CASSE a tutto il 28/02/2017;
- che in data 31/01/2017 è stata sottoscritta polizza a garanzia fidejussoria della rata di saldo con SACE Assicurazioni Spa Spa;
- che l'Impresa ha firmato senza riserve il conto finale delle opere redatto in data 21/12/2016;

CERTIFICA

- che le opere relative al progetto di:
opere di Miglioramento della sicurezza Stradale e Abbattimento Barriere Architettoniche – Anno 2015
sono state regolarmente eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali contenute nel contratto d'appalto e pertanto ne liquida l'importo, quale risulta dal conto finale del 31/10/2016 in complessivi € 69.303,36 + IVA
a dedurre CP 1 del 07/09/2016 € 43.623,46 + IVA
restano a saldo lavori € 25.679,90 + IVA

Le opere non hanno comportato alcun risparmio ed ai sensi art.3 Capitolato Speciale d'Appalto possono essere pagate all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto e salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Michele Mombelli

Per conferma:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Nadia Bresciani

L'IMPRESA
Bolpagni Reginaldo e C. S.a.s

Impresa
BOLPAGNI REGINALDO & C. sas
Via Della Volta, 185 - 25124 Brescia
Tel. 0303540024 - Fax 0303548629
Partita I.V.A. 03244210179