

RIGENERAZIONE URBANA M5C2I2.1

Riferimento PNRR	Descrizione intervento			Dettaglio finanziamento			STATO DI ATTUAZIONE	MILESTONE E TARGET	Ministero di riferimento	
		CUP	Costo complessivo	Richiesta contributo PNRR	Cofinanziamento Comune	Altro Cofinanziamento				
	Settore Trasformazione Urbana E Urban Center									
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX ARICI SEGA NELLA LOCALITA' CASE A SAN POLO""VIA LUCIO FIORENTINI"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO CON RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE DIVERSE PORZIONI DELL'EDIFICIO PER DAR CORSO AD UN PIU' AMPIO PROGETTO DI EDILIZIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE	C83D21002610009	11.877.000,05	1.983.988,00	3.977.000,05	Regione Lombardia	5.916.012,00	Gara in corso, Aggiudicazione prevista entro il 30 luglio 2023, mentre la firma del contratto potrebbe subire un leggero ritardo	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBLIGO: MQ. 7.814	Ministero dell'Interno
	Settore Edilizia Monumentale									
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZO LOGGIA*PIAZZA LOGGIA, 1*INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO LOGGIA	C86J21000010004	600.000,00	500.000,00	100.000,00			<u>Tutti i Lavori e servizi Conclusi.</u> - Restauro Serramenti salone Vanvitelliano CRE DD 12/4/2023 N.1035 - Rifacimento gronda lato est lavori ultimati (in corso di redazione del CRE) - altri servizi complementari tutti conclusi e saldati	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET: 1500 MQ	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' DI BRESCIA -2021*MURA STORICHE CASTELLO DI BRESCIA*CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO MURA STORICHE	C86J21000000004	300.000,00	250.000,00	50.000,00			<u>Intervento concluso</u> - Strada del soccorso CRE DD 12/10/2022 N. 2546 - Muro crollato CRE DD 16/6/2022 n. 1505	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET: 600 MQ	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' - ANNO 2022 - MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO DI BRESCIA*VIA DEL CASTELLO*CONTINUAZIONE DELLA PULIZIA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE MURA VENETE E DEL CASTELLO DI BRESCIA, COMPRESO IL DISERBO DA ERBE INFESTANTI E SUCCESSIVE SIGILLATURE	C85F21000300004	260.000,00	210.000,00	50.000,00			<u>Progettazione in corso</u> E' in corso la progettazione dell'intervento: ricostruzione e messa in sicurezza del Baluardo Pusterla(in fase di conclusione). Aggiudicazione lavori prevista per 30.6.23 La milestone n. 1 verrà raggiunta entro il 30/7/2023.	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET: 520 MQ	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	COMPLESSO DI S. GIULIA - MUSEO DELLA CITTA' - SITO UNESCO*VIA MUSEI*RIFACIMENTO COPERTURE DI UNA PARTE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO MUSEALE DI S. GIULIA, MUSEO DELLA CITTA' E SITO UNESCO. E' NECESSARIO IL RIFACIMENTO DI ALCUNE COPERTURE PER PRESERVARE LE OPERE D'ARTE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI	C85F21000320004	770.000,00	720.000,00	50.000,00			<u>Intervento concluso</u> CRE DD 10/01/2023 n. 22	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET: 2110 MQ	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZINA HAYNAU - CASTELLO DI BRESCIA*VIA DEL CASTELLO*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALAZZINA HAYNAU, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI BRESCIA, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA FORTEZZA DELLA CITTA' DI BRESCIA	C85F21000310004	670.000,00	250.000,00	420.000,00			<u>Conclusi i lavori di rifacimento copertura come da previsione.</u> (20/01/2023) In corso lavori aggiuntivi e completivi di rifacimento intonaci ammalorati facciata sud e messa in sicurezza affreschi rilevati all'interno.	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET: 365 MQ	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZO AVOGADRO IN CORSETTO S. AGATA - EDIFICIO COMUNALE DI PREGIO*CORSETTO S. AGATA*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO STORICO, SITUATO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI PALAZZO LOGGIA SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE, CON RIFACIMENTO COPERTURE E CONSOLIDAMENTO ELEMENTI DI FACCIATA PERICOLANTI	C85F21000330004	564.000,00	360.000,00	204.000,00			Ponteggio installato in agosto 2022 per effettuare indagini necessarie alla stesura del progetto. <u>Approvato il progetto definitivo</u> , DD 30/11/2022 n. 3132 <u>Parere della Soprintendenza</u> 09/02/2023 In corso procedura di approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. Prevista aggiudicazione entro 30.6.2023 La milestone n. 1 verrà raggiunta entro il 30/7/2023.	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET: 1170 MQ	Ministero dell'Interno

	Settore mobilità									
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PISTE CICLABILI*VARIE VIE*INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022	C87H21001160004	549.000,00	490.000,00	10.000,00	Fondo Opere indifferibili 2022	49.000,00	Greenway del Mella In fase di approvazione progetto definitivo	MILESTONE PREVISTI DALL'ATTO D'OBBLIGO Affidamento lavori entro 30/07/2023 Termine intermedio: 30/09/2024 Termine finale: 31/03/2026 TARGET: 4000 MQ DA RIGENERARE	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PISTE CICLABILI*VARIE VIE*INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023	C87H21001200004	549.000,00	490.000,00	10.000,00	Fondo Opere indifferibili 2022	49.000,00	Greenway del Mella In fase di approvazione progetto definitivo	MILESTONE PREVISTI DALL'ATTO D'OBBLIGO Affidamento dei lavori entro 30/07/2023 Termine intermedio: 30/09/2024 Termine finale: 31/03/2026 TARGET: 4000 MQ DA RIGENERARE	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	RETE CICLABILE VIA LAMARMORA E ALTRE*VARIE VIE*INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - RETE CICLABILE	C87H21001120004	1.150.000,00	1.125.000,00	25.000,00			Contratto stipulato. In attesa di consegna dei lavori prevista entro il 30/06/2023.	MILESTONE PREVISTI DALL'ATTO D'OBBLIGO Affidamento lavori entro 30/07/2023 Termine intermedio: 30/09/2024 Termine finale: 31/03/2026 TARGET: 8.600,00 mq da rigenerare	Ministero dell'Interno
	Settore edilizia Civile e Sociale									
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	CIMITERO VANTINIANO*VIA MILANO*RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ANGOLO SUDEST FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BRESCIA	C87H21001600005	1.000.000,00	954.000,00	46.000,00			Esecuzione lavori	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 1.000	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI*VIA GEROLAMO LAMBERTI, 4*RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI ORA DISMESSA PER NUOVA DESTINAZIONE A SALA CIVICA	C87H21001770004	272.500,00	225.000,00	25.000,00	Fondo Opere indifferibili 2022	22.500,00	Esecuzione lavori.	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 131	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	CENTRO CIVICO CASAZZA E SPAZI PERTINENZIALI*VIA CASAZZA, 46*RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA E RELATIVI SPAZI APERTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI E SANITARI ED INIZIATIVE SOCIOCULTURALI	C87H21001760004	700.000,00	450.000,00	205.000,00	Fondo Opere indifferibili 2022	45.000,00	Contratto stipulato e inizio lavori il 24/03/2023. Lavori in corso di esecuzione.	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 2.315	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZO MARTINENGO (EX CORTE D'APPELLO)*VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18*RIQUALIFICAZIONE VARI LOCALI PIANO TERRA E PORZIONE DI COPERTURA DI PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO) AI FINI DEL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PER FINALITA' SOCIO-CULTURALI	C87H21001750004	274.250,00	242.500,00	7.500,00	Fondo Opere indifferibili 2022	24.250,00	Contratto stipulato in data 17/03/2023	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 400	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO)*VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18*COMPLETAMENTO DELLA SALA DEL CAMINO DI PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO) CON RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ADIBITI A MANIFESTAZIONI/EVENTI SOCIALI, CULTURALI ED ISTITUZIONALI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO	C87H21001740004	220.000,00	200.000,00	-	Fondo Opere indifferibili 2022	20.000,00	Appalto aggiudicato, contratto in corso di formalizzazione	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 252	Ministero dell'Interno

	Settore Risanamento ambientale e bonifiche									
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	BONIFICA PARCO LIVORNO *VIA LIVORNO* BONIFICA AMBIENTALE	C89J21012540004	6.270.000,00	5.700.000,00	-	Fondo Opere indifferibili 2022	570.000,00	Contratto stipulato il 27/10/2022 Consegnati i lavori in data 12/12/2022	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBLIGO: MQ. 40.000	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	BONIFICA PARCO FURA NORD *VIA FURA* BONIFICA AMBIENTALE	C89J21012550004	792.000,00	720.000,00	-	Fondo Opere indifferibili 2022	72.000,00	Contratto stipulato in data 08/02/2023 Consegnati i lavori in data 22/03/2023	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBLIGO: MQ. 7.050	Ministero dell'Interno
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	BONIFICA PARCO FURA SUD *VIA FURA* BONIFICA AMBIENTALE	C89J21012560004	946.000,00	860.000,00	-	Fondo Opere indifferibili 2022	86.000,00	Contratto stipulato in data 08/02/2023 Consegnati i lavori in data 27/03/2023	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBLIGO: MQ. 5.150	Ministero dell'Interno

15.730.488,00