



Riqualificazione via Milano

I lavori di sistemazione dei sottoservizi

L'intervento di ripristino e di sistemazione dei sotto servizi di via Milano ha richiesto un complesso lavoro di coordinamento di attività fra settori comunali ed enti e la convocazione di incontri periodici quindicinali per mantenere costantemente monitorato lo stato di avanzamento dei lavori.

Il cantiere si è sviluppato in nove tratti della lunghezza media di 120 metri, portati a termine in nove fasi diverse:

- Fase 1.1 - tratto ovest - dal 15 luglio al 23 novembre 2020;
- Fase 1.2 - tratto ovest - dal 23 novembre 2020 al 16 gennaio 2021;
- Fase 3.1 - tratto est - dal 6 ottobre 2020 al 11 dicembre 2020 in sovrapposizione con le due fasi precedenti (sono state impiegate due squadre contemporaneamente);
- Fase 3.2 - tratto est - dal 18 gennaio 2021 al 27 febbraio 2021;
- Fase 3.3 - tratto est - dal 27 febbraio 2021 al 29 marzo 2021;
- Fase 4 - tratto est - dal 29 marzo 2021 al 28 aprile 2021;
- Fase 2.1 - tratto ovest - dal 29 aprile 2021 al 7 giugno 2021;
- Fase 2.3 - tratto ovest - dal 14 giugno 2021 al 1 settembre 2021;
- Fase 2.2 - tratto ovest – iniziata il 7 giugno 2021, interrotta il 14 giugno 2021, ripresa il 2 settembre 2021 e terminata l'8 ottobre 2021 (fine lavori).

Gli interventi hanno riguardato 1.046 metri di rete della fognatura, 284 allacciamenti della fognatura (136 nel tratto ovest e 148 nel tratto est), 1.106,50 metri di rete dell'acquedotto, 85 allacciamenti dell'acquedotto (50 nel tratto ovest e 35 nel tratto est), 599,20 metri di rete del gas (è stato sostituito solo il tratto ovest mentre nel tratto est sono stati effettuati soltanto gli allacciamenti), 78 allacciamenti della rete del Gas (46 nel tratto ovest e 32 nel tratto est), 1.294,25 metri di rete dei cavidotti, comprese le traverse per collegamenti con le cabine (quattro cavidotti del diametro di 16 centimetri).